



Arasement du seuil du Petit Cavron



La Canche

La Planquette
Cavron Saint-Martin



Liste 2

Code ROE
26590



2 JOURS

Début des travaux
10/09/2014



4920€

50% (2460€) AEAP
50% (2460€) Région



Avant Travaux

Contexte

- Ouvrage : seuil en rivière de 92cm de chute ;
- Ouvrage infranchissable ;
- Perte des capacités hydromorphologiques du cours d'eau au sein de l'effet bief.



Pendant Travaux

Objectifs

- Solutions techniques retenues :
 - Arasement du seuil ;
 - Comblement de la fosse de dissipation par recharge granulométrique ;
 - Abattage de 09 peupliers ;
- Réduction du risque d'inondation ;
- Restaurer la continuité piscicole et sédimentaire.



Après Travaux

Gains écologiques attendus

- Favoriser les déplacements longitudinaux des espèces piscicoles ;
- Linéaire rendu colonisable: 1700m ;
- Améliorer les capacités d'accueil et de production de la Planquette ;
- Reprise de l'hydromorphologie du cours d'eau et du transit sédimentaire ;
- Amélioration de la qualité physicochimique de la Planquette.

TRAVAUX



Maitre d'ouvrage
FDAAPPMA62



Maitre d'œuvre
FDAAPPMA62



Entreprise
HUSSON TP



Arasement de l'ouvrage



Abattage des peupliers



Ouvrage avant les travaux



Après-travaux