



Arasement du seuil du Mont Doré



Aa,
La basse-Meldyck
Arques



Liste 2
Code ROE
88944



10 JOURS
Début des travaux
15/09/2017



46870.06€
70% (32809.04€) AEAP
30% (14061.02€) Région



Avant Travaux

Contexte

- Ouvrage : seuil en rivière de 40cm de chute ;
- Ouvrage infranchissable pour les petites espèces ;
- Dégradation des habitats au sein de l'effet bief de l'ouvrage ;
- Axe de passage privilégié des poissons migrateurs.



Pendant Travaux

Objectifs

- Solutions techniques retenues :
 - Arasement du seuil et des bajoyers;
 - Comblement de la fosse de dissipation par recharge granulométrique ;
 - Remplacement de la passerelle piétonne ;
- Réduction du risque d'inondation ;
- Restaurer la continuité piscicole et sédimentaire.



Après Travaux

Gains écologiques attendus

- Favoriser les déplacements longitudinaux des espèces piscicoles (Linéaire rendu colonisable: 4km);
- Améliorer les capacités d'accueil et de production de la basse -Meldyck;
- Reprise de l'hydromorphologie et du transit sédimentaire au sein de l'effet bief.

TRAVAUX



Maître d'ouvrage
FDAAPPMA62



Maître d'œuvre
FDAAPPMA62



Entreprise
HUSSON TP



Arasement de l'ouvrage



Recharge granulométrique de la fosse de dissipation



Remplacement de la passerelle piétonne



Ouvrage avant les travaux



Après-travaux