



# Contournement du vannage d'Affringues



**Aa,**  
Le Bléquin  
Affringues



**Liste 1**  
Code ROE  
33047



**30 JOURS**  
Début des travaux  
25/08/2017



**58079.18€**  
70% (40655.43€) AEAP 30%  
(17423.75€) Région



Avant Travaux

## Contexte

- Ouvrage : seuil en rivière de 45cm de chute et portique de vannes ;
- Ouvrage infranchissable ;
- Présence d'une route à proximité immédiate;
- Formation d'embâcles et débordements lors des inondations.



Pendant Travaux

## Objectifs

- Solutions techniques retenues :
  - ↳ Création d'un nouveau lit de rivière ;
  - ↳ Longueur : 60m ;
  - ↳ Pente 0.8% ;
  - ↳ Création d'une passerelle à engin ;
  - ↳ Mise en place de clôtures et d'abreuvoirs ;
- Réduction du risque d'inondation ;
- Restaurer la continuité piscicole et sédimentaire.



Après Travaux

## Gains écologiques attendus

- Favoriser les déplacements longitudinaux des espèces piscicoles ;
- Rendre accessible les zones de reproduction à l'amont de l'ouvrage (linéaire rendu colonisable: 5.5km);
- Améliorer les capacités d'accueil et de production du Bléquin;
- Reprise de l'hydromorphologie et du transit sédimentaire.

# TRAVAUX



Maître d'ouvrage  
FDAAPPMA62



Maître d'œuvre  
FDAAPPMA62



Entreprise  
Forêts et Paysages



Terrassement du bras de dérivation



Mise en place d'abreuvoirs au fil de l'eau



Réalisation d'une passerelle à « engins »



Ouvrage avant travaux



Ouvrage après contournement



Vue par l'aval du bras de contournement