



Arasement du seuil de Willametz



Aa,
La Vilaine
Saint-Martin d'Hardinghem



Liste 1
Code ROE
34079



10 JOURS
Début des travaux
10/07/2018



16112.40€
70% (11278.68€) AEAP
30% (4833.72€) Région



Avant Travaux

Contexte

- Ouvrage : seuil en rivière de 45cm de chute ;
- Ouvrage infranchissable ;
- Dégradation des habitats au sein de l'effet bief de l'ouvrage.



Pendant Travaux

Objectifs

- Solutions techniques retenues :
 - Arasement du seuil ;
 - Comblement de la fosse de dissipation par recharge granulométrique ;
 - Installation d'une clôture bovine ;
- Réduction du risque d'inondation ;
- Restaurer la continuité piscicole et sédimentaire.



Après Travaux

Gains écologiques attendus

- Favoriser les déplacements longitudinaux des espèces piscicoles (linéaire rendu colonisable: 800m) ;
- Améliorer les capacités d'accueil et de production de la Vilaine;
- Reprise de l'hydromorphologie du cours d'eau et du transit sédimentaire.

TRAVAUX



Maître d'ouvrage
FDAAPPMA62



Maître d'œuvre
FDAAPPMA62



Entreprise
Forêts et Paysages



Arasement de l'ouvrage



Recharge granulométrique



Mise en place d'une clôture



Ouvrage avant les travaux



Après-travaux