



# Arasement du seuil de l'écloserie



**Aa,**  
Le Bléquin  
Affringues



**Liste 1**  
Code ROE  
33042



**10 JOURS**  
Début des travaux  
25/06/2018



**18960€**  
70% (13272€) AEAP  
30% (5688€) Région



Avant Travaux

## Contexte

- Ouvrage : seuil en rivière de 50cm de chute ;
- Ouvrage infranchissable ;
- Effet bief occasionnant une banalisation des habitats en amont.



Pendant Travaux

## Objectifs

- Solutions techniques retenues :
  - Arasement du seuil ;
  - Comblement de la fosse de dissipation par recharge granulométrique ;
- Réduction du risque d'inondation ;
- Restaurer la continuité piscicole et sédimentaire.



Après Travaux

## Gains écologiques attendus

- Favoriser les déplacements longitudinaux des espèces piscicoles ;
- Rendre accessible les zones de reproduction à l'amont de l'ouvrage sur 570m ;
- Améliorer les capacités d'accueil et de production du Bléquin ;
- Reprise de l'hydromorphologie du cours d'eau ainsi que du transit sédimentaire.

# TRAVAUX



Maitre d'ouvrage  
FDAAPPMA62



Maitre d'œuvre  
FDAAPPMA62



Entreprise  
Forêts et Paysages



Arasement de l'ouvrage



Recharge granulométrique



Ouvrage avant les travaux



Après-travaux